


Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1-ое полугодие 2016 года по подлече водам по магистральным трубопроводам, утвержденной приказом РТУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №28-ОД от 01.03.2016 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционно программ (проект) тыс. тенге		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план на 2016 год	факт за 1 полугод. 2016 г.	план на 1 полугод. 2016 г.	факт за 1 полугод. 2016 г.	план на 2016 год	факт за 1 полугод. 2016 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2016 год	факт за 1 полугод. 2016 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2016 год	факт за 1 полугод. 2016 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Замена участков воловоода ХВО 100 метров 530x8 мм, в том числе замена участка под плотным автодорогой в две нитки, по 40 метров каждой, методом прокола. Замена запорной арматуры в камере переключения КИП-2 - задвижка клиновидная с выдвижным шпинделем стальная, сварная, тип - ЗОС4НДЖ ДУ-400, Ру-25- 5 шт.	м	100	0	4 411	0	4 411	0	-4 411	Временное несовершенство в связи с длительностью согласования Акционерными инвестиционной программы на 2016-2021 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0

И.о. Председателя Правления АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"



Бутримов А.В.

06.06.2016 г.

06.06.2016 г. Бутримов А.В.

Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за I-ое полугодие 2016 года по подаче воды по магистральным трубопроводам, утвержденной приказом РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №28-ОД от 01.03.2016 г.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт I полуг. 2015 года	план на 2016 год	факт I полугодия 2016 г.	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	10	-	-	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет приведена после выполнения инвест. проекта
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

И.о. Председателя Правления АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Бутримов А.В.

06.06.2016 г.

Общ.т.р. (Виктор Викторович)