

Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация АО "СЭГРЭС-2" о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2017 год за 2-ое полугодие 2017 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №187-О/Д от 29.11.2017 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционно и программа (проект) тыс. тенге		Земельные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность							
			план на 2017 год	факт за 2 полугод. 2017 г.	план на 2017 год	факт за 2 полугод. 2017 г.	план на 2017 год	факт за 2 полугод. 2017 г.	план на 2017 год	факт за 2 полугод. 2017 г.	план на 2017 год	факт за 2 полугод. 2017 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение Сетвояго насоса СЭ-800-100-центробежный, сетевой ТУ У 29.1-05-783448-015 (1 этап)	тонн	2	0	6 597,6	0,0	4 535,4	0,0	-4 535,4	причины отклонения	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	2 062,2	0,0
<p>Временное несоответствие происходит по следующей причине. Первоначально мероприятие не содержалось в утвержденной акционерными АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программе на 2017-2021 гг. В соответствии с установленными регламентными процедурами мероприятие было включено в скорректированную инвестиционную программу на 2017 год, согласование и утверждение которой было начато в апреле и завершено в сентябре т.г. В соответствии с установленными регламентными процедурами Из-за длительных корпоративных процедур по согласованию и утверждению Акционерными АО "СЭГРЭС-2" скорректированной инвестиционной программы на 2017 год, проведение закупочных процедур по данному проекту стало возможным только в октябре 2017 г. Учитывая время, необходимое для проведения закупочных (тендерных) процедур, исполнение мероприятия перенеслось на начало 2018 г. В настоящее время завершён 1-ый этап тендерных процедур, подписание итогов 2-го этапа закупки ожидается до конца декабря 2017 г. В дальнейшем будет заключен договор с ориентировочными сроками поставки в течение 3 месяцев. Окончательный отчет о выполнении инвестиционной программы будет представляется в ведомство уполномоченного органа в установленные сроки - до 01 мая 2018 г. К данному моменту ожидается выполнение инвестиционного проекта в полном объеме.</p>																		

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"

Новиков О.А.

Исп. Сейтахметов Р.Е.
Тел: 8(7187)299-378




Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2-ое полугодие 2017 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом ГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №187-ОД от 29.11.2017 г.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт 2 полуг. 2016 года	план на 2017 год	факт 2 полугодия 2017 г.	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	100	-	-	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет приведена после выполнения инвест. проекта
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"



Новиков О.А.

Исп. Сейтахметов Р.Е.
Тел. 8(7187)299-378

