

Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Отчет субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за I-ое полугодие 2019 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №32-ОД от 01.03.2018 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план на 2019 год	факт за I полугодие 2019 г.	план на 2019 год	факт за I полугодие 2019 г.	план на 2019 год	факт за I полугодие 2019 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2019 год	факт за I полугодие 2019 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2019 год	факт за I полугодие 2019 г.	план на 2019 год	факт за I полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение водяного экономайзера 1 Ст на ГМ-50 на к/а №3	шт.	2	0	53 148,0	0,0	15 118,0	0,0	-15 118,0	При согласовании инвестиционной программы на 2019 год от исполнения проекта отказались в пользу более приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности работы оборудования, действующего в производстве тепловой энергии. В ближайшее время планируется корректировка инвестиционной программы, в соответствии с которой вместо водяного экономайзера будет включено приобретение лагуных трубок для подогревателя сырой воды.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	38 030,0	0,0
ИТОГО:					53 148,0	0,0	15 118,0	0,0	-15 118,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	38 030,0	0,0

И.о. Председателя Правления АО "СЭГРЭС-2"

Макеев

Макеев М.С.

Исп. Сейтахметов Р.Е.
Тел. 8(7187)299-378

Сейтахметов Р.Е.

Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Отчет субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1-ое полугодие 2019 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №32-ОД от 01.03.2018 г.

Показатели эффективности, надежности и качества	план на 2019 год	факт за 1 полугодие 2019 г.	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100	-	-	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет приведена после выполнения инвест. проекта
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-

И.о. Председателя Правления АО "СЭГРЭС-2"




Макеев М.С.

Исп. Сейтахметов Р.Е.
Тел. 8(7187)299-378

