

Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) за 2-й квартал 2019 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РТУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции" МНЭ РК по Павлодарской области" №32-ОД от 01.03.2018 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект) тыс. тенге		Заемные средства		Собственные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность					
			план на 2019 год	факт за 2 кв. 2019 г.	план на 2019 год	факт за 2 кв. 2019 г.	план на 2019 год	факт за 2 кв. 2019 г.	план на 2019 год	факт за 2 кв. 2019 г.	план на 2019 год	факт за 2 кв. 2019 г.	план на 2019 год	факт за 2 кв. 2019 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение водяного экономизера 1 Ст на ГМ-50 на к/а.№5	шт.	2	0	53 148,0	0,0	15 118,0	0,0	-15 118,0	При согласовании инвестиционной программы на 2019 год от исполнения проекта отклонены в пользу более приоритетного мероприятия (приобретение латуных труб), направленного на повышение надежности работы оборудования, задействованного в производстве тепловой энергии АО "СЭГРЭС-2" было направлено предложение о корректировке утвержденной инвестиционной программы (письмо исх. № 0013-2947 от 05.06.2019 г.), которое в настоящее время находится на рассмотрении Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Павлодарской области и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	38 030,0	0,0
ИТОГО:					53 148,0	0,0	15 118,0	0,0	-15 118,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 030,0	0,0

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"

Берлибаев А.А.

Исп.: Сейтахметов Р.Е. 8(7187)227510 (добавочный 378)

Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2-ой квартал 2019 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №32-ОД от 01.03.2018 г.

Показатели эффективности, надежности и качества	план на 2019 год	факт 2 квартала 2019 г.	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100	-	-	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет приведена после выполнения инвест. проекта
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"



Берлибаев А.А.

Исп.: Сейтахметов Р.Е. 8(7187)227510 (добавочный 378)

